Egenkontroll våtrum – checklista

Checklista för beställare och hantverkare vid badrums- och våtrumsrenovering. Den ersätter inte kvalitetsdokumentet som ett behörigt plattsättningsföretag utfärdar enligt BBV, eller intyg enligt Säker Vatten. Använd den för att stämma av att rätt dokument och kontroller finns.

Adress / lägenhet _____

Beställare _____

Plattsättningsföretag (behörighet) _____

VVS-företag _____

Elinstallationsföretag _____

Datum _____

Kontrollpunkt	Vad ska stämmas av	Underlag	Ansvarig	OK	Kommentar / foto
Behörighet	Företaget som gör tätskiktet är behörigt enligt branschreglerna	BKR/GVK:s register	Beställare		
Tätskiktssystem	Systemet är avsett och godkänt för våtrum	Produktdokumentation	Plattsättare		
Underlag	Underlaget är lämpligt och förberett enligt tillverkare	Tillverkarens anvisning	Plattsättare		
Golvlutning	Fall mot golvbrunn enligt branschreglerna	Mätning	Plattsättare		
Golvbrunn	Brunn och klämring passar tätskiktssystemet	Produktdokumentation	VVS / plattsättare		
Genomföringar	Rör och infästningar i tätskikt utförda enligt regler	Foto före plattsättning	Plattsättare		
Tätskiktsmängd	Skikttjocklek/åtgång enligt systemets anvisning	Materialåtgång, foto	Plattsättare		
VA-installation	Utförd enligt Säker Vatten	Installationsintyg	VVS-företag		
El	Utförd av registrerat elinstallationsföretag	Egenkontroll/intyg från elföretaget	Elföretag		
Ventilation	Fungerande frånluft i våtrummet	Kontroll / mätning	Entreprenör		
Dokument	Kvalitetsdokument enligt BBV / GVK överlämnat efter avslutat arbete	Kvalitetsdokument	Beställare		